



รายงานผลการดำเนินงาน

# เทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ

# 2566

☎ [035-631-415](tel:035-631-415)

🌐 [www.tachangcity.go.th](http://www.tachangcity.go.th)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน (บริเวณคลองชลประทานหน้าบ้าน นายบิน ผิวบาง) หมู่ที่ ๑ ต.ท่าช้าง	๒๘๐,๐๐๐	๒๔๒,๙๙๗.๓๕	๕ เม.ย. ๖๖	๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน (บริเวณคลองชลประทาน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง) หมู่ที่ ๔	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐.๐๐	๕ เม.ย ๖๖	๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าบ้านนางปราณี ถนอมสิน - บริเวณสามแยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีร้อย) หมู่ที่ ๕ ต.สีร้อย	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๔ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสามแยกทางไปบ่อขยะ - บริเวณนายนายสมานพงษ์เผือก) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าช้าง	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๓,๕๐๐.๐๐	๑๘ ธ.ค. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าบ้านนางเบญจา สมบูรณ์ทรัพย์ - บริเวณบ้านนางสาวศิริโรจน์ อ่อนน่วม) หมู่ที่ ๕ ต.ท่าช้าง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘ ส.ค. ๖๖	๑๗ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหลังเก่า หมู่ที่ ๔ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๓๑๔,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖	๔ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมพิมพ์ลาย บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนา	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐	๑๐ ส.ค. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาเก่าพร้อมปูกระเบื้องด้านหน้าอาคาร	๓๑๔,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖	๔ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าบ้านนางรัตนา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - บริเวณร่ำรางสาธารณประโยชน์) หมู่ที่ ๖ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๑๔๐,๐๐๐	๑๐๖,๖๐๐.๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖	๔ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอส ฟัลท์ติก ตั้งแต่บริเวณปากซอยบ้าน นางเงิน แจ่มกระจ่าง ถึงบริเวณ หน้าบ้านนายสุขุม ก้อนใส หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ๖๖	๑ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณตั้งแต่บ้านนาง สายหยุด พลายบัว ถึงสะพานปูน เข้า บ.โซล่าตรอน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่า ช้าง	๙๒๒,๓๕๐	๙๒๒,๓๕๐.๐๐	๒๖ เม.ย ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณบ้านนาง อุษา กลั่นความดี หมู่ที่ ๑ ตำบลท่า ช้าง ถึงสวนนายทองหล่อ เดชไทย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง	๒,๔๗๐,๐๐๐	๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	๒๖ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง (บริเวณปากทาง บ้านนางกิ่งแก้ว ก่อเกิด -บริเวณ สวนนายรัชชัย อ่อนมาก)	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ย. ๖๖	๔ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ (บริเวณบ้านนายคำนึ่ง เอี่ยมแซ - บริเวณโรงหมู)	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ย. ๖๖	๔ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรบริเวณปากคลองวัดโพธิ์หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง (ขนาด ๑๑.๒๐ กิโลวัตต์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับเครื่องท่อน้ำแบบท่อพญานาค ๓ แรงม้า ๓๘๐ โวลท์ จำนวน ๒ ชุด)	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายพล ยิ้มเทียน - บริเวณหลังบ้านนางสุนันท์ เกษสุวรรณ) หมู่ที่ ๒ ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง	๓๕๒,๐๐๐	๓๓๖,๙๐๐.๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	๑๙ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับแหล่งน้ำผิวดินบริเวณพื้นที่ ว่างหน้าบ้านพักชลประทาน หน้า วัดโพธิ์ธรรมโชติยาราม	๑,๑๓๓,๖๐๐	๑,๑๓๓,๖๐๐.๐๐	๒๕ ก.ย. ๖๖	๒๔ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็กจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๕	๑ มี.ค. ๖๖	๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผู้เรียนรู้)	๕๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	๓๐๐๐	๒,๙๕๕	๑๒ ส.ค. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันไหว้ครู)	๓๐๐๐	๒,๙๕๐	๑๙ มิ.ย. ๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์)	๑๐๐๐๐	๙,๘๙๕	๒ ก.พ. ๖๖	๒ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๖๗๕	๑๖ ธ.ค. ๖๖	๑๖ ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญทางศาสนา)	๓,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	๑,๘๔๕	๒๙ พ.ค. ๖๖	๒๙ พ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน	๕,๐๐๐	๔,๙๒๐	๑๓ มี.ค. ๖๖	๑๗ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์เด็กและผู้ปกครอง	๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)	๓๔๖,๕๑๐	๓๓๑,๕๕๘	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดสพฐ.	๕๒๐,๐๐๐	๕๕๓,๗๓๔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน(ศูนย์ฝึกฟุตบอลท่าช้างอคาเดมี่)	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๖	๑๓ ม.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการการเล่นดนตรีไทย/ สากล	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานันทนาการ	๑๐,๐๐๐	๔๔,๙๘๘	๑ ม.ค. ๖๖	๓๐ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๗๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานรำลึกวีรชนแขวง เมืองวิเศษชัยชาญ (นายดอก - นาย ทองแก้ว)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๔ มี.ค. ๖๖	๒๔ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปณิธานความดี รวมพลัง แห่งความภักดี	๕,๐๐๐	๓,๔๒๘	๒๗ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรณรงค์วัฒนธรรมไทย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	๑๒ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการวันสำคัญทางสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๕,๕๘๔	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	๑๐,๐๐๐	๕,๓๕๕	๒๖ ก.ค. ๖๖	๒๖ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันควบคุม ไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๒๗,๔๖๙.๕๐	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๘๐	๑ เม.ย. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙)	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจ สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๙,๓๐๐	๑๒ เม.ย ๖๖	๑๒ เม.ย ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอบรมป้องกันและควบคุม โรคเอดส์	๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเยี่ยมผู้พิการ	๑,๐๐๐	๑๘๐	๖ ก.พ.๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง	๒,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	๗,๒๐๕.๐๐	๕ เม.ย. ๖๖	๔ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการรักษาน้ำ รักษาปลา รักษาวิถี ชุมชน	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการตัดแยกขยะต้นทาง	๓๐,๐๐๐	๑๒,๗๖๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖	๑๐ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๘ พ.ค ๖๖	๑๘ พ.ค ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในชุมชน	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๑ มิย ๖๖	๒๑ มิย ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖	๑๐ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน	๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๑ เม.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน ของเทศบาล	๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเทศบาลพบประชาชน	๓,๐๐๐	๗๖๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ๖๖	๑๐ ก.พ. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๗ มิ.ย. ๖๖	๗ มิ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน	๒๐,๐๐๐	๔,๒๓๐.๐๐	๒๑ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๘ ส.ค. ๖๖	๘ ส.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ มี.ค. ๖๕	๓๐ มิ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้	๕,๐๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	๒๒ มิ.ย. ๖๖	๒๒ มิ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลท่าช้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท. (e-laas)	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๙ ก.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่	๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๒๘ ส.ค. ๖๖	๒๘ ส.ค. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง	๑๐,๐๐๐	๗,๒๔๐.๐๐	๑๘ ต.ค. ๖๕	๒๑ ต.ค. ๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๓,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	๒ มิ.ย. ๖๖	๒ มิ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่มี	ไม่มี