

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู ฝา คอนกรีตเสริม เหล็กวางวี ตั้งแต่ บริเวณบ้านคุณ ปิ่น บำรุงญาติ ถึงบริเวณบ้าน คุณมาโนชญ์ ประดิษฐภู่ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ขนาดรางตัวยูกว้าง 0.54 ม. ลึก 0.54 ม. ยาว 119 ม. วางบ่อพักรับน้ำขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. จำนวน 1 บ่อ วางท่อน้ำทิ้ง ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 20 ท่อน รวมความ ยาว 139 ม.	495,000	1 เม.ย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กโดยการปู แอสฟัลท์ติกค อนกรีตซอยบ้าน ท่าช้าง 6 หมู่ที่ 4 2 ช่วง ตั้งแต่ ปากซอยบ้าน ท่าช้าง 6 ถึง บ้านก่อเกิด สวนกระต่าย ช่วงที่ 2	ถนน ยาว 195 ม. หน้า 0.05 ม.พื้นที่ไม่น้อย กว่า 780 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 89 ม. หน้า 0.05 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตร.ม.	434,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการ ซ่อมแซมผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กโดย การปูผิวแอส ฟัลท์ติกคอนก รีต ตั้งแต่ บริเวณซุ้ม ทางเข้าประตู วัดโพธิ์ปล้ำถึง บริเวณสวนคุณ ราตรี โพธิ์ย่อย หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376 ตร.ม.	495,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการซ่อม สร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กตั้งแต่ บริเวณสวนคุณ สมจิตต์ เพิ่ม पुलศักดิ์ ถึง บริเวณปาก ซอยบ้านคลอง นมโค หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง		276,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการซ่อม สร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กตั้งแต่ บริเวณแยก บ้านคุณ เนาวรัตน์ ม่วง ชุม ถึง บริเวณ เขตติดต่อ เทศบาลตำบล บางจัก แบ่งเป็น 3 ช่วง หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าช้าง อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ถนน คสล. ผิวจราจร 3 ช่วง . หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 402 ตร.ม.	295,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการ ซ่อมแซมผิว จราจรคอนกรีต เสริมเหล็กโดย การปูผิวแอส ฟัลท์ติกคอนก รีต ตั้งแต่บริเวณ สามแยก โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสีร้อยถึง บริเวณบ้านคุณ ชัยวัฒน์ เม่น แสง หมู่ที่ 5 ตำบลสีร้อย อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ถนนแอสฟัลท์ติกผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 275 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.	434,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการซ่อม สร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมวาง ท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านคุณ สรารวรรณ คล้ายสังวาลย์ ถึงบริเวณบ้าน คุณจำเนียร พรามนัส หมู่ที่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว้าง 3.00 ม. ยาว 137 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 401 ตร.ม.	493,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการซ่อม สร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณ สามแยกคลอง ส่งน้ำโรงทำพลู ถึงบริเวณบ่อ ทิ้งขยะเทศบาล ตำบลท่าช้าง เก่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3.00 ม. ยาว 137 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 401 ตร. ม. ไหล่ทาง 2 ข้าง ละคร 0.20 ม. ท่อคอนกรีต เสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม 132 ท่อน บ่อพัก 0.80x0.80 ม. 15 บ่อ ถนนคอนกรีตท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักยาว 137 ม.	492,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ทางเข้าบ้าน คุณสุเชตุ พงษ์ เผือก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ถนนขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 83.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 249 ตร. ม. ลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.30 ม. หรือ ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	138,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการ ซ่อมแซมผิว จราจรโดยการ ปูแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ตั้งแต่บริเวณ บ้านคุณบุญ เดือน พันธุ์ไม้ ถึงบริเวณนา คุณวสันชัย มาลัยศรี หมู่ที่ 5 ตำบลสีร้อย อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ผิวจราจรกว้างกว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ที่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าช้าง กำหนด	427,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ทางเข้าบ้าน คุณสายหยุด แจ้งสว่างศรี หมู่ที่ 7 ตำบลสี ร้อย อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ผิวจราจรกว้างกว้าง 3.00 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ที่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่าช้าง กำหนด	33,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการ ปรับปรุงถนน ดินลูกรังเป็น ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย ทางเข้าบ้าน คุณอุบลวรรณ ฤทธิวงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสีร้อย อำเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัด อ่างทอง	ถนนขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. ลงไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.20 ม. แบบแปลนเทศบาลตำบลท่า ช้างกำหนด	99,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการ ปรับปรุง ทางเดินเท้า โดยการเท คอนกรีตเสริม ความหนา ตั้งแต่บริเวณ บ้านคุณจำลอง สภาภักดิ์ ถึง บริเวณบ้าน คุณวุฒิ ยี่มนิล หมู่ที่ 7 ตำบลสี ร้อย อำเภอ วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง	ทางเท้าผิวจราจรกว้างไม่เท่ากัน ความหนา 0.12 ม. ยาว 100 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า 117 ตร.ม.	41,000	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	1 เมย. 69 ถึง 30 ก.ค. 69

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ กิจกรรมพัฒนา เด็กปฐมวัย เพื่อ ส่งเสริมการ เรียนรู้และ พัฒนาทักษะ เด็กจาก การศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอก สถานที่	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่	40,000	17 ก.พ. 69	√			35,920	
2	โครงการส่งเสริม กิจกรรม นันทนาการเด็ก และเยาวชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 100 คน ณ เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ เด็กและเยาวชน	40,000	10 ม.ค. 69	√			40,000	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานผู้เรียน)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน เพื่อแสดงผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียนตลอดปีการศึกษา	5,000	1 ก.ย. 69 ถึง 30 ก.ย. 69		√		5,000	
4	โครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม (วันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คนจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความรักและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	3,000	1 พ.ค. 69 ถึง 30 ก.ย. 69			√	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการ กิจกรรมพัฒนา เด็กปฐมวัย เพื่อ ส่งเสริม พัฒนาการด้าน สังคม (วันไหว้ ครู)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้แสดงความรัก ความรัก ความกตัญญู ระหว่างลูกศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์	3,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
6	โครงการกิจกรรม พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริม พัฒนาการด้าน ร่างกาย (การ แข่งขันกีฬา สัมพันธ์)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอื่นๆสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ที่หลากหลาย	20,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการ กิจกรรมพัฒนา เด็กปฐมวัย เพื่อ ส่งเสริมความ ปลอดภัยในเด็ก ปฐมวัย	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความปลอดภัย ในตัวเอง ความปลอดภัยระหว่าง เรียน หรือในการทำกิจกรรม	10,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
8	โครงการส่งเสริม กีฬาพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน (ศูนย์ฝึกฟุตบอล ท่าช้าง อคาเดมี่)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนา ความรู้ทักษะ ความสามารถด้านการกีฬา และสร้าง ประสบการณ์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เกิดประโยชน์	20,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการประชุม ผู้ปกครอง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่กองการศึกษา หัวหน้า ส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 เพื่อ สร้างทัศนคติ และความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการจัด การศึกษา การจัดการกิจกรรมโครงการงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้ปกครอง จัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	2,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
10	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ลด อัตราเสี่ยงของการเจ็บป่วยและตายของประชาชนใน เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมวของประชาชนในเขตเทศบาลจำนวน 1,300 ตัว	33,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
11	โครงการป้องกัน ควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในเขตเทศบาลตระหนักในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ลดอัตราป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก แก่ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลท่า ช้าง 1,410 ครัวเรือน	30,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการอบรม ป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 40 คน สถานที่ ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ ป้องกันตนเอง และพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์	3,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
13	โครงการฝึกอบรม และทบทวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็น อปพร. และพนักงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 70 คน สถานที่ ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อให้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความ เข้าใจในการป้องกันและบรรเทา	5,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการรณรงค์ ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นอปพร. พนักงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง และแกนนำชุมชน จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและระงับ ภัยต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัย	5,000	1 พ.ค. 69 ถึง 31 พ.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	
15	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ฝ่ายปกครอง อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 15 คนลงพื้นที่ ให้ความรู้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง และ ตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง แหล่งมั่วสุ่มในพื้นที่เทศบาล ตำบลท่าช้าง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ โทษของยาเสพติดในเขตพื้นที่สนับสนุนการป้องกันยา เสพติดตามนโยบายของรัฐบาล เผื่อระวังในพื้นที่ไม่ให้ เป็นแหล่งมั่วสุ่ม และลดการระบาดของยาเสพติด เดือน ละ 1 ครั้ง	5,000	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 69		√	3,005	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล(วันขึ้นปี ใหม่ - สงกรานต์)	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น ฝ่ายปกครอง อปพร. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 20 คน เพื่อเฝ้า ระวังส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	1,100	30 ธ.ค. 68 ถึง 20 เมษ 69	√			1,080	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกต้นไม้ลดภัย โลกร้อน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง ประมาณ 70 คน ร่วมกันปลูก ต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะในเขต เทศบาลตำบลท่าช้าง เพิ่ม พื้นที่สีเขียวและสร้างความ สมดุลของระบบนิเวศส่งผลให้ ลดภาวะโลกร้อนในระยะยาว	10,000	1 มิ.ย. 69 ถึง 31 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดการอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในการให้ ความสำคัญ สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม โครงการประมาณ 40 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่า ช้าง	5,000	1 มิ.ย. 69 ถึง 31 ก.ค. 69			√	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	จัดการอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในการให้ความสำคัญ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยจาก ครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะ มูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบล ท่าช้าง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 40 คน ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง	30,000	1 ต.ค. 68 ถึง 30 ก.ย. 68		√		29,660	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ ฝึกอบรมอาชีพ	จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 20 คน เพื่อจัดอบรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการ ประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง	5,000	15 มี.ค. 69	√			4,780	
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีใน ชุมชน	จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นประชาชนในเขต เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 40 คน ฝึกอบรมอาชีพ ระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป เกิดการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบล ท่าช้าง	5,000	1 มิ.ย. 69 ถึง 31 ส.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการส่งเสริม และพัฒนา อาชีพครอบครัว ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง	จำนวนผู้เข้าการฝึกอบรมเป็นพนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 70 เพื่อ ส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาสและ ทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนความเข้มแข็ง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด อ่างทอง	5,000	1 มิ.ย. 69 ถึง 31 ส.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดเวที เพื่อรับฟังความ คิดเห็นของ ประชาชนในเขต เทศบาลตำบล ท่าช้าง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ในเขต เทศบาลประมาณ 300 คน สถานที่ดำเนินการ ณ ศาลา ประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความ ต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเป็นข้อมูลการ พัฒนา ปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ	10,000	21-25 ต.ค.68	√			9,260	
2	โครงการจัดทำ เอกสารเผยแพร่ ผลงานของ เทศบาล	จัดทำวารสารเพื่อเผยแพร่ผลงานของเทศบาลให้ส่วน ราชการ ภาคประชาชนได้รับทราบ จำนวน 50 ชุด	3,000	1 ส.ค. 69 ถึง 30 ก.ย. 69			√	ยังไม่มีการ เบิกจ่าย งบประมาณ	
3	โครงการพัฒนา ศักยภาพแกนนำ ชุมชน	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน พนักงานเทศบาลประมาณ 50 คน สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ฝึกอบรม ให้กับแกนนำชุมชนในเขตเทศบาล ให้ความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ บทบาทหน้าที่ในการดำเนินชีวิต สร้าง ทศนคติที่ดีใน การดำรงชีวิตประชาชนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับ ผู้อื่นในสังคม	50,000	20 ม.ค. 69			√	243,300	

ผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

(ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการ เทศบาลพบ ประชาชน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนในพื้นที่ในเขต เทศบาลประมาณ 100 คน สถานที่ดำเนินการ ณ สำนักงาน เทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน เกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ และการ ตราเทศบัญญัติ ของ เทศบาลตำบลท่าช้าง	3,000	1 มิ.ย. 69 ถึง 31 ส.ค. 69			√	ยังไม่มีกร เบิกจ่าย งบประมาณ	